

SECTOR A: CARMEN ALTO - CALAMA
TRAMO: Dm 858,5 a Dm 111,000

AOP
1.03 2016
Avenida Pisco

| INFORMACION ACTUALIZADA AL: | | 10-03-2016 | | VERSION A | | | | RESPUESTA SC | | VERSION B | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------|------------------------------------|---------------|---|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ESPECIALIDADES | Fecha Publicación Adjudicación Contrato | VERSION A Presentación SC FECHA DOCUMENTO | Plazos Máximos s/BALI respuestas IF | | VERSION A Obs. MOP DOCUMENTO | OBSERV. | Plazos máximos s/BALI respuesta SC | | VERSION B Presentación SC FECHA DOCUMENTO | Plazos Máximos s/BALI | | VERSION B Obs. MOP DOCUMENTO | OBSERV. RECHAZADO o APROBADO |
| | | | Dias | fecha | | | Dias | fecha | | Dias | fecha | | |
| PROYECTO DE INGENIERIA DEFINITIVA: SECTOR A | | | | | | | | | | | | | |
| VOL. 1: MEMORIA | TOMO 1: DESCRIPCION DEL AREA DE EMPLAZAMIENTO | 27-feb-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | TOMO 2: DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR | 043-MOP-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | | 27-feb-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | | 043-MOP-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | TOMO 3: MEMORIAS DE CALCULO | 27-feb-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | TOMO 4: ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA RASANTE | 043-MOP-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | | 27-feb-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | | 043-MOP-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | TOMO 5: SISTEMA DE COBRO DE PEAJE | 27-feb-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | TOMO 1: DISEÑO GEOMÉTRICO | 27-feb-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | TOMO 2: TOPOGRAFIA | 044-MOP-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | | 27-feb-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| 045-MOP-15 | | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA | |
| TOMO 3: MONOGRAFIA Y CATASTRO | 016-MOP-15 | 42 | 06-mar-15 | 0148 SCRDL 0057 | RECHAZADO | 21 | | | | | | | |
| | 04-feb-15 | 42 | 18-mar-15 | 12-feb-15 | OBSERVADO | 21 | 05-mar-15 | 06-mar-15 | | | 27-mar-15 | 25-mar-15 | RECHAZADO 03-2015 SCRDL 0088 |
| | 024-MOP-15 | 42 | 10-abr-15 | 0169 SCRDL 0066 | OBSERVADO | 21 | 29-abr-15 | 0062-MOP-15 | 21 | | 27-mar-15 | 0226 SCRDL 0088 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| TOMO 4: MECÁNICA DE SUELOS | 27-feb-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 29-abr-15 | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | 046-MOP-15 | 42 | 10-abr-15 | 0246 SCRDL 0096 | | 21 | 29-abr-15 | NO SE ENTREGÓ | | | 24-mar-15 | 23-mar-15 | RECHAZADO 03-2015 SCRDL 0087 |
| | 15-ene-15 | 42 | 26-feb-15 | 10-feb-15 | OBSERVADO | 21 | 03-mar-15 | 03-mar-15 | 21 | | 24-mar-15 | 23-mar-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| TOMO 5: HIDROLOGIA | 007-MOP-15 | 42 | 10-abr-15 | 0163 SCRDL 0062 | OBSERVADO | 21 | 29-abr-15 | 0050-MOP-15 | 21 | | 24-mar-15 | 23-mar-15 | RECHAZADO 03-2015 SCRDL 0087 |
| | 27-feb-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | | 24-mar-15 | 23-mar-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | 047-MOP-15 | 42 | 10-abr-15 | 0247 SCRDL 0097 | | 21 | 29-abr-15 | NO SE ENTREGÓ | | | 24-mar-15 | 23-mar-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| TOMO 6: DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS | 15-ene-15 | 42 | 26-feb-15 | 10-feb-15 | OBSERVADO | 21 | 03-mar-15 | 03-mar-15 | 21 | | 24-mar-15 | 23-mar-15 | RECHAZADO 03-2015 SCRDL 0087 |
| | 007-MOP-15 | 42 | 26-feb-15 | 0163 SCRDL 0062 | OBSERVADO | 21 | 03-mar-15 | 0051-MOP-15 | 21 | | 24-mar-15 | 23-mar-15 | RECHAZADO 03-2015 SCRDL 0087 |
| | 15-ene-15 | 42 | 26-feb-15 | 10-feb-15 | OBSERVADO | 21 | 03-mar-15 | 03-mar-15 | 21 | | 24-mar-15 | 23-mar-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| TOMO 7: ESTUDIO DE TRANSITO | 007-MOP-15 | 42 | 26-feb-15 | 0163 SCRDL 0062 | OBSERVADO | 21 | 03-mar-15 | 0051-MOP-15 | 21 | | 24-mar-15 | 23-mar-15 | RECHAZADO 03-2015 SCRDL 0087 |
| | 15-ene-15 | 42 | 26-feb-15 | 10-feb-15 | OBSERVADO | 21 | 03-mar-15 | 03-mar-15 | 21 | | 24-mar-15 | 23-mar-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERIA |
| | 007-MOP-15 | 42 | 26-feb-15 | 0163 SCRDL 0062 | OBSERVADO | 21 | 03-mar-15 | 0051-MOP-15 | 21 | | 24-mar-15 | 23-mar-15 | RECHAZADO 03-2015 SCRDL 0087 |
| TOMO 8: EMPRESTITOS Y BOTADEROS | 15-ene-15 | 42 | 28-mar-15 | 10-feb-15 | OBSERVADO | 21 | 03-mar-15 | 03-mar-15 | 21 | | 24-mar-15 | 23-mar-15 | RECHAZADO 03-2015 SCRDL 0087 |
| | 007-MOP-15 | 42 | 28-mar-15 | 0163 SCRDL 0062 | OBSERVADO | 21 | 03-mar-15 | 0052-MOP-15 | 21 | | 24-mar-15 | 23-mar-15 | RECHAZADO 03-2015 SCRDL 0087 |

| INFORMACION ACTUALIZADA AL: | | 10-03-2016 | | VERSIÓN A | | | | RESPUESTA SC | | VERSIÓN B | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------|---|-----------------------|-------|---|-------------------------------------|
| ESPECIALIDADES | Fecha Publicación Adujudicación Contrato | VERSIÓN A Presentación SC FECHA DOCUMENTO | Plazos Máximos s/BALI respuestas IF | | VERSIÓN A Obs. MOP FECHA DOCUMENTO | OBSERV. | Plazos máximos s/BALI respuesta SC | | VERSIÓN B Presentación SC FECHA DOCUMENTO | Plazos Máximos s/BALI | | VERSIÓN B Obs. MOP FECHA DOCUMENTO | OBSERV. RECHAZADO o APROBADO |
| | | | Dias | fecha | | | Dias | fecha | | Dias | fecha | | |
| PROYECTO DE INGENIERÍA DEFINITIVA: PROYECTO VIAL: SECTOR A | 28-04-2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 27-feb-15 | 42 | 10-abr-15 | 08-abr-15 | | 21 | 29-abr-15 | 29-abr-15 | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA PROYECTO DE INGENIERÍA |
| VOL. 4: PLANOS TOMO 1: PLANOS DE PROYECTO VIAL | 28-04-2014 | 048-MOP-15 | 42 | 10-abr-15 | 0251 SCRDL 0101 | | 21 | 29-abr-15 | NO SE ENTREGÓ | | | 0274 SCRDL 0109 | |
| | | 09-mar-15 | 42 | 20-abr-15 | 17-abr-15 | | 21 | 08-may-15 | 08-may-15 | | | NO ENTREGA PROPOSICIÓN DE MULTA AL DGOP | NO ACEPTADO 0274 SCRDL 0109 |
| VOL. 9: DESVIOS DE TRANSITO | 28-04-2014 | 063-MOP-15 | 42 | 20-abr-15 | 0258 SCRDL 0114 | | 21 | 08-may-15 | NO SE ENTREGÓ | | | 0284 DGOP 0036 | 29.04.2015 |
| | | | | | | | | | NO SE ENTREGÓ | | | 12-05-2015 | |

SECTOR A: CARMEN ALTO - CALAMA
TRAMO: Dm 858,5 a Dm 111,000

| INFORMACION ACTUALIZADA AL: | 10-03-2016 | | VERSIÓN A | | | | RESPUESTA SC | | VERSIÓN B | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|-----------|-----------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|---|-----------------------|-------|--------------------|-------------------------------------|
| | Fecha Publicación Adjudicación Contrato | VERSIÓN A Presentación SC FECHA DOCUMENTO | Plazos Máximos s/BALI | Días | fecha | VERSIÓN A Obs. MOP | OBSERV. | Plazos máximos s/BALI respuesta SC | Días | fecha | VERSIÓN B Presentación SC FECHA DOCUMENTO | Plazos Máximos s/BALI | fecha | VERSIÓN B Obs. MOP | OBSERV. RECHAZADO o APROBADO |
| PROYECTOS DE MODIFICACIÓN DE CALZADAS | 28-04-2014 | 18-feb-15 | 42 | 01-mar-15 | 30-mar-15 | | | 21 | 20-abr-15 | 20-abr-15 | NO SE ENTREGÓ | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA MODIFICACIÓN PROPUESTA |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORME TÉCNICO MODIFICACIÓN ENTRE Dm 858,5 - 104,000. CALZADAS INDEPENDIENTES | 28-04-2014 | 18-feb-15 | 42 | 01-mar-15 | 30-mar-15 | | | 21 | 20-abr-15 | 20-abr-15 | NO SE ENTREGÓ | | | 29-abr-15 | NO SE ACEPTA MODIFICACIÓN PROPUESTA |
| Requisitos Previos de Información para Continuar la Revisión A | 28-04-2014 | | | | | 12-feb-15 | Requerimiento previo NO GENERA PLAZOS | | | | | | | | |
| ORD. N° 0043 DE 03-03-2015 de JDCOC a JD Jurídica sobre aplicabilidad de la Circular Aclaratoria N° 5 en el Diseño de Pavimentos | 28-04-2014 | | | | | 03-mar-2015 ORD. N° 0043 JDCOC | Requerimiento previo NO GENERA PLAZOS | | | | | | | | |
| DIA/EIA EMPRÉSTITOS RUTA 25 | 28-04-2014 | | | | | | | | | | | | | | |
| Declaración de Impacto Ambiental Empréstitos Ruta 25 | 28-04-2014 | 11-feb-15 | 42 | 25-mar-15 | 12-feb-15 | Rechazado Empresa AMBAR S.A. esta fuera del Registro de Consultores MOP | | | | | | | | | |
| | | 029-MOP-15 | | | 0168 SCRDL 0065 | | | | | | | | | | |
| Declaración de Impacto Ambiental Empréstitos Ruta 25 | 28-04-2014 | 20-feb-15 | 42 | 03-abr-15 | 01-abr-15 | | | 21 | 22-abr-15 | 22-abr-15 | NO SE ENTREGÓ | | | 05-may-15 | NO APRUEBA LA DIA EMPRÉSTITOS |
| | | 039-MOP-15 | | | 0238 SCRDL 0092 | | | | | LDO. N° 58 | | | | | |

MOP
11.03.2016
Auditoría Pública

Cuadro Resumen de Multas

| Nota Libro de Obras LDO N° | Resolución DGOP Exenta N° | Multa ascendente a | Artículo BALI | Derivada de la infracción | Total a Pagar UTM | Multas Referentes a Mantenimiento Vía |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------|--|-------------------|---------------------------------------|
| 15/17 | 5304 de 30/12/2014 98 de 14/01/2015 | 85 Multas de 100 UTM | 1.8.1.1 | Incumplimiento en el plazo de entrega de la Garantía de Construcción , periodo 28/07/2014 al 20/10/2014 | 8.500 | |
| 21 | 390 del 28/01/2015 | 64 Multas de 150 UTM | 1.8.1.1 | Incumplimiento en el plazo de entrega de la Garantía de Construcción , periodo 21/10/2014 al 23/12/2014 | 9.600 | |
| 53 | 1908 del 29/04/2015 | 1 Multa de 100 UTM | 1.9.2.3 | Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Libro de Obra LDO 18 | 100 | 100 |
| 40 | 1683 del 14/04/2015 | 33 Multas de 490 UTM | 1.12.2.1.1 | Incumplimiento en el pago de la 2° cuota de Administración y Control , desde 31/01/2015 al 04/03/2015 | 16.170 | |
| 54 | 1909 del 29/04/2015 | 2 Multas de 100 UTM | 1.9.2.8 | Incumplimiento del Sometimiento a la aprobación del IF, desde 01/03/2015 al 8/03/2015 | 200 | 200 |
| 39 | 1685 del 14/04/2015 | 71 Multas de 150 UTM | 1.8.1.1 | Incumplimiento en el plazo de entrega de la Garantía de Construcción , desde 24/12/2014 al 04/03/2015 | 10.650 | |
| 55 | 1911 del 29/04/2015 | 1 Multa de 100 UTM | 1.9.1.2 | Incumplimiento del Plazo de Respuesta a Observaciones a documento Monografías y Catastro, desde 05/03/2015 al 06/03/2015. | 100 | |
| 82 | 2694 del 19-06-2015 | 27 Multas de 490 UTM | 1.12.2.1.1 | Incumplimiento en el pago de la 2° cuota de Administración y Control , desde 05/03/2015 al 31/03/2015 | 13.230 | |
| 83 | 2695 del 19-06-2015 | 24 Multas de 300 UTM | 1.8.9 | Incumplimiento en el pago de 300.000 UF por concepto de adquisiciones y expropiaciones del contrato, desde 24.04.2015 al 17.05.2015 | 7.200 | |
| 84 | 2696 del 19-06-2015 | 1 Multa de 100 UTM | 1.9.1.2 | Incumplimiento de la obligación de entrega del Proyecto de Ingeniería de Detalle Proyecto Vial, Sector B Circunvalación Oriente a Calama | 100 | |
| 81 | 2697 del 19-06-2015 | 1 Multa de 100 UTM | 1.9.2.3 | Incumplimiento de instrucciones impartidas por el Inspector Fiscal a través del Libro de Obras LDO N°56, según lo establecido en el artículo 1.9.2.3 de las BALI del contrato Concesión Vial Rutas del Loa | 100 | 100 |
| 85 | 2698 del 19-06-2015 | 1 Multa de 100 UTM | 1.8.7 | Incumplimiento a la obligación de entrega de la actualización del Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Preexistente | 100 | 100 |
| 90 | 2812 del 30/06/2015 | 27 Multas de 150 UTM | 1.8.1.1 | Incumplimiento en el plazo de entrega de la Garantía de Construcción , desde 05/03/2015 al 31/03/2015 | 4.050 | |
| 92 | 3006 del 13/07/2015 | 47 Multas de 490 UTM | 1.12.2.1.1 | Incumplimiento en el pago de la 2° cuota de Administración y Control , desde 01/04/2015 al 17/05/2015 | 23.030 | |
| 93 | 3014 del 13/07/2015 | 47 Multas de 150 UTM | 1.8.1.1 | Incumplimiento en el plazo de entrega de la Garantía de Construcción , desde 01/04/2015 al 17/05/2015 | 7.050 | |
| 94 | 3004 del 13/07/2015 | 7 Multas de 300 UTM | 1.8.15 | Incumplimiento en la entrega a cartas por daños a terceros dentro área de concesión | 2.100 | |
| 95 | 3005 del 13/07/2015 | 21 Multas de 300 UTM | 1.8.15 | Incumplimiento en la entrega a cartas por daños a terceros dentro área de concesión | 6.300 | |
| 96 | 3012 del 13/07/2015 | 19 Multas de 300 UTM | 1.8.15 | Incumplimiento en la entrega a cartas por daños a terceros dentro área de concesión | 6.300 | |
| 97 | 3015 del 13/07/2015 | 12 Multas de 300 UTM | 1.8.15 | Incumplimiento en la entrega a cartas por daños a terceros dentro área de concesión | 3.600 | |
| 113 | 3554 del 19/08/2015 | 12 Multas de 100 UTM | 1.9.1.2 | Incumplimiento del Plazo de Respuesta a Obs. a DIA Empréstitos Ruta 25 | 1.200 | |
| 104 | 3201 del 03/08/2015 | 36 Multas de 150 UTM | 1.8.1.1 | Incumplimiento en el plazo de entrega de la Garantía de Construcción 18/05/2015 a 22/06/2015 | 5.400 | |
| 114 | 3550 del 19/08/2015 | 36 Multas de 490 UTM | 1.12.2.1.1 | Incumplimiento en el pago de la 2° cuota de Administración y Control , desde 18/05/2015 a 22/06/2015 | 17.640 | |
| 115 | 3552 del 19/08/2015 | 36 Multas de 300 UTM | 1.8.9 | Incumplimiento en el pago de 300.000 UF por concepto de adquisiciones y expropiaciones del contrato, entre el periodo 18.05.2015 al 22.06.2015 | 10.800 | |
| 118 | 3822 del 03/09/2015 | 1 Multa de 100 UTM | 1.9.1.2 | Incumplimiento de la obligación de dar respuesta a las observaciones del Inspector Fiscal al Plan de Desvíos de Tránsito | 100 | |
| Total Multas 07-03-2016 (UTM) | | | | | 153.620 | 500 |

(1 UTM marzo = \$45.180)
(UF (7 marzo 2016))=\$25.748,38

500 UTM
\$ 22.590.000
877,34 UF