



**PROVETEC**  
MINING

Pasaje Volcán Apagado N° 658 Villa los Volcanes

Fono: (055) 2764199

e-mail: contacto@provotecmining.cl

www.provotecmining.cl

CALAMA

### SANTA IDE SpA

COMERCIALIZADORA  
DE ELEMENTOS DE HORMIGON  
PREFABRICADOS E INSUMOS  
PARA LA MINERIA, ARRIENDE DE  
EQUIPOS, MOVIMIENTO DE TIERRA  
COMPRAS VENTA DE ARIDOS  
ASESORIA EMPRESARIAL

**R.U.T.: 76.267.002 - K**  
**FACTURA**  
N° 145

S.I.I. CALAMA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE Diciembre 2016

23 03 2015  
Día Mes Año

Señor (es): Comunidad Concesionaria San José Rutas El Joa S.A.

Dirección: Alcantara 44

R.U.T.: 76.380.242-6 Comuna: Los Condles Ciudad: Santiago

Guía de Despacho: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_ C.de Venta: \_\_\_\_\_

O.de Compra: 1001-0071 Giro: Contrucción de carne Veras

Por lo Siguiente a: SANTA IDE SpA Debe

Cantidad	Detalle	P. Unit.	Valor
01	Arriendo de Maquinaria con operadores		1.716.504.-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>SOC. CONCES. SAN JOSÉ RUTAS DEL LOA S.A. RECIBIDO PARA SU ANÁLISIS NO IMPLICA ACEPTACIÓN 24 MAR 2015 Se dará curso una vez conformada la factura y aprobado el control de terceros</p> </div>			

Son: Doce millones cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta  
Calama, 23 de Marzo de 2015

Valor Neto	1.716.504.-
19% I.V.A	326.136.-
<b>TOTAL</b>	<b>2.042.640.-</b>

**RECIBI CONFORME** CANCELADO S.E.ú.O

Nombre: \_\_\_\_\_ C.I.: N° 2150 CALAMA - RUT 6.079.710 - 2 Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acta, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (a) no ha Sido recibido (a) "





# SANTA IDE SpA

COMERCIALIZADORA  
DE ELEMENTOS DE HORMIGON  
PREFABRICADOS E INSUMOS  
PARA LA MINERIA, ARRIENDO DE  
EQUIPOS, MOVIMIENTO DE TIERRA  
COMPRA VENTA DE ARIDOS  
ASESORIA EMPRESARIAL

Pasaje Volcán Apagado N° 668 Villa los Volcanes

Fono: (055) 2764199

e-mail: contacto@provotecmining.cl

www.provotecmining.cl

CALAMA

R.U.T.: 76.267.002 - K

## FACTURA

Nº 145

S.I.I. CALAMA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE Diciembre 2016

23	03	2015
Día	Mes	Año

Señor (es): Asociación Convencional San José Potosí El Jora S.A.

Dirección: Alcantara 44

R.U.T.: 76.380.242-6

Comuna: Los Condes

Ciudad: Santiago

Guía de Despacho:

Teléfono:

C.de Venta:

O.de Compra: 1001-0071 Giro: construcción de carreteras.

Por lo siguiente a: SANTA IDE SpA

Debe

Cantidad	Detalle	P Unit.	Valor
01	Arriendo de maquinaria con operarios.		1.716.504
<p><b>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL</b></p>			

Son: dos millones cuatrocientos y dos mil seiscientos cuarenta.

Valor Neto 1.716.504.-

18% I.V.A 326.136.-

Calama, 23 de Marzo de 2015

**TOTAL** 2.042.640.-

CANCELADO

S.E.ú.O

### RECIBI CONFORME

Nombre: \_\_\_\_\_ C.I.: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s) "



F3.EP - SUBCONTRATOS

ESTADO DE PAGO N°

2


Subcontratista: SANTA IDE SPA. (PROVETEC MINING)


Fecha: 20/03/2015  
 Obra: Autopista El Loa  
 Especialidad del Subcontrato: ALQUILER MAQUINARIA-MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 Monto Contrato Original Neto: \$ 69.563.271


ITEM	Descripción	Precio Total \$	Avance Acumulado a la Fecha		Avance Anterior		Presente Estado de Pago	
			%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
1	Costo Total Trabajos Ejecutados	69.563.271	7,44%	5.177.925	4,98%	3.461.421	2,47%	1.716.504
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>			<b>5.177.925</b>		<b>3.461.421</b>		<b>1.716.504</b>
2	Devolución Anticipo			0				0
3	Retención	5%		0		0		0
4	Descuento							
	<b>FACTURACIÓN AVANCE NETO</b>			<b>5.177.925</b>		<b>3.461.421</b>		<b>1.716.504</b>
5	IVA 19%	19%						326.136
	<b>TOTAL EP</b>							<b>2.042.640</b>

**Cuadro Estado Situación**

Detalle	% Ejec	Total Ejec.	Dev.Anticipo	Retención	Otros desc	Est-Pag (V.Bto)	Saldo
Est.Pago N°1	4,98%	3.461.421		0		3.461.421	\$ 66.101.849,85
Est.Pago N°2	2,47%	1.716.504		0		1.716.504	\$ 64.385.345,74
Est.Pago N°3							
Est.Pago N°4							
Est.Pago N°5							
Est.Pago N°6							
Est.Pago N°7							
Est.Pago N°8							
Est.Pago N°9							
Est.Pago N°10							
Acum a la Fecha	7,44%	5.177.925	0	0	0	5.177.925	

  
 Maik Rodríguez Sanz  
 NOMBRE  
 JEFE DE PRODUCCIÓN

  
 Jesús Pérez Jilarte  
 NOMBRE  
 ADMINISTRADOR DE OBRA  
 OBRA

  
 NOMBRE  
 REPRESENTANTE SUBCONTRATO  
 SUBCONTRATO

**SANTA IDE SPA**  
**PROVETEC MINING**  
 R.U.T.: 76.267.002 - K





DETALLE DE ESTADO DE PAGO N° 2

2

mar-15

Fecha de Presentación: 20/03/2015

Obra: Autopista El Loa  
 Centro de Costo: ALQUILER MAQUINARIA-MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 Especialidad: SANTA DE SPA. (PROVETEC MINING)  
 Subcentralista:

Presos: \$ 69.563.271  
 Ciudad: Calama  
 Rut: 76967002X  
 Fonos: 53638235

Monto Neto Contrato: 0,0000000%  
 Anticipo: 0%  
 Retención: 0%  
 Presupuesto disponible: \$ 64.385.316

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO			ANTERIOR			PRESENTE		
						CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	VALOR
<b>CONTRATO</b>														
1	Motocicleta CAT 1100 Mo similar	h	400,00	33.700,70	13.488.280,00	17,00	4,25%	\$ 658.932	17,00	4,25%	\$ 658.932	0,00	0%	\$ 0
2	Rodillo ACB VM115 o similar	h	400,00	23.211,90	9.284.760,00	16,50	4,13%	\$ 465.498	16,50	4,13%	\$ 465.498	0,00	0%	\$ 0
3	Retesadora tipo ACB 3C	h	400,00	24.532,69	9.812.830,00	23,50	5,86%	\$ 576.504	23,50	5,86%	\$ 576.504	23,50	6%	\$ 576.504
4	Servicio de cama baja	ud	19,00	285.000,00	5.415.000,00	8,00	80,00%	\$ 2.280.000	4,00	40,00%	\$ 1.140.000	4,00	40%	\$ 1.140.000
5	Cambio de 15 m3 Inclusiones iguales hasta 15 km	ud	144,00	77.000,00	11.088.000,00	9,00	0,25%	\$ 693.000	9,00	0,25%	\$ 693.000	0,00	0%	\$ 0
6	Suplemento de transporte en camion alba a partir del Km 16	m3/km	81.830,00	233,33	19.023.344,00	2.160,00	2,65%	\$ 503.993	2.160,00	2,65%	\$ 503.993	0,00	0%	\$ 0
<b>CONTRATO</b>						<b>ACUMULADO</b>			<b>ANTERIOR</b>			<b>PRESENTE</b>		
SUBTOTAL						\$ 5.177.925			\$ 3.461.421			\$ 1.716.504		
RETENCIONES						\$ 0			\$ 0			\$ 0		
DESCUENTOS (Anticipo)														
SUBTOTAL						\$ 5.177.925			\$ 3.461.421			\$ 1.716.504		
IVA						\$ 983.806			\$ 657.670			\$ 326.136		
TOTAL						\$ 6.161.731			\$ 4.119.091			\$ 2.042.640		

DESCRIPCION	ACUMULADO VALOR	%	ANTERIOR	PRESENTE VALOR
DESCUENTO ANTICIPO	-	0%	-	-
RETENCION	-	-	-	-
<b>Total =</b>	-	-	-	-

*[Handwritten signature]*  
 20/03/2015

*[Handwritten signature]*  
 Mark Rodriguez  
 20/03/2015