



PROVETEC
MINING

SANTA IDE SpA

COMERCIALIZADORA
DE ELEMENTOS DE HORMIGON
PREFABRICADOS E INSUMOS
PARA LA MINERIA, ARRIENDO DE
EQUIPOS, MOVIMIENTO DE TIERRA
COMPRA VENTA DE ARIDOS
ASESORIA EMPRESARIAL

Pasaje Volcan Apagado N° 658 Villa los Volcanes
Fono: (055) 2764199

e-mail: contacto@provotecmining.cl

www.provotecmining.cl

CALAMA

R.U.T.: 76.267.002 - K

FACTURA

Nº 133

S.I.I. CALAMA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE Diciembre 2016

19 02 2015
Día Mes Año

Señor (es):

Sociedad Concesionaria San José Rutas del Loa S.A.

Dirección:

Alcantara 44

R.U.T.:

76.380.242-6

Comuna:

Los Condles Ciudad: Santiago

Guía de Despacho:

1001-0071

Teléfono:

C.de Venta:

J.de Compra:

1001-0071

Giro:

construccion carreteras

Debe

Por lo Siguiente a: SANTA IDE SpA

Cantidad	Detalle	P.Unit.	Valor
01	Arriendo Maquina con operados: - Motor seladora - Rodillo - Retroexcavadora - Camion Aljibe - Suplemento de transporte en camion aljibe.		3.461.421.-
Son: Cuatro millones cien diecinueve mil noventa y un pesos			
Calama, 19 de Febrero de 2015			
CANCELADO			
Valor Neto			3.461.421.-
19 % I.V.A			657.670.-
TOTAL			4.119.091.-


SOC. CONCES. SAN JOSÉ RUTAS DEL LOA S.A.
RECIBIDO PARA SU ANÁLISIS
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
23 FEB 2015
Se dará curso una vez conformada la factura y aprobado el control de terceros

RECIBI CONFORME

Nombre: Jesús Pérez Jilante

C.I.: 24.511.469-9 Firma:

Fecha: 19/02/2015 Recinto:



*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y letra a) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) Sido recibido (s)

ORIGINAL: CLIENTE

F3.EP - SUBCONTRATOS

ESTADO DE PAGO N°

1

Subcontratista: **SANTA IDE SPA. (PROVETEC MINING)**

Fecha: 20/02/2015
 Obra: Autopista El Loa
 Especialidad del Subcontrato: ALQUILER MAQUINARIA-MOVIMIENTO DE TIERRAS
 Monto Contrato Original Neto: \$ 69.563.271


ITEM	Descripción	Precio Total \$	Avance Acumulado a la Fecha		Avance Anterior		Presente Estado de Pago	
			%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
1	Costo Total Trabajos Ejecutados	69.563.271	4,98%	3.461.421	0,00%	0	4,98%	3.461.421
	TOTAL COSTO DIRECTO			3.461.421		0		3.461.421
2	Devolución Anticipo			0				0
3	Retención	5%		0				0
4	Descuento							
	FACTURACIÓN AVANCE NETO			3.461.421		0		3.461.421
5	IVA 19%	19%						657.670
	TOTAL EP							4.119.091

Cuadro Estado Situación


Detalle	% Ejec	Total Ejec.	Dev.Anticipo	Retención	Otros desc	Est-Pag (V.Bto)	Saldo
Est.Pago N°1	4,98%	3.461.421		0		3.461.421	\$ 66.101.849,85
Est.Pago N°2							
Est.Pago N°3							
Est.Pago N°4							
Est.Pago N°5							
Est.Pago N°6							
Est.Pago N°7							
Est.Pago N°8							
Est.Pago N°9							
Est.Pago N°10							
Acum a la Fecha	4,98%	3.461.421	0	0	0	3.461.421	



RUTAS DEL LOA
SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE
NOMBRE
JEFE DE PRODUCCIÓN



NOMBRE
ADMINISTRADOR DE OBRA
OBRA



SANTA IDE SPA
PROVETEC MINING
R.U.T.: 76.267.002 - K
NOMBRE
REPRESENTANTE SUBCONTRATO
SUBCONTRATO

Fecha de Presentación: 20/02/2015 feb-15

Obra:	Autopista El Loa	Monto Neto Contrato	\$ 69.463.271
Centro de Costo	ALQUILER MAQUINARIA-MOVIMIENTO DE TIERRAS	Anticipo:	0,000000%
Especialidad:	SANTA DE SPA. (PROVETEC MINING)	Retención:	0%
Subcontratista:		Presupuesto disponible:	\$ 66.101.850

Pesos	\$	
Ciudad:	Calama	
Rut:	76287002K	
Fono:	63638735	

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO			ANTERIOR			PRESENTE		
						CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	VALOR
1	Motocicleta CAT 140W o similar	h	400,00	38.760,70	15.504.280,00	17,00	4,25%	\$ 658.932	0,00	0,00%	\$ 0	17,00	4%	\$ 658.932
2	Rodillo JCB 13M115 o similar	h	400,00	28.211,50	11.284.760,00	16,50	4,13%	\$ 465.456	0,00	0,00%	\$ 0	16,50	4%	\$ 465.456
3	Refrescadores tipo JCB 30	h	400,00	24.632,09	9.812.886,00	0,00	0,00%	\$ 0	0,00	0,00%	\$ 0	0,00	0%	\$ 0
4	Servicio de carga bag	ud	10,00	286.000,00	2.860.000,00	4,00	40,00%	\$ 1.140.000	0,00	0,00%	\$ 0	4,00	40%	\$ 1.140.000
5	Camión alba de 15 m3 Incluye agua hasta 15 km	ud	14,00	77.000,00	1.108.000,00	0,00	0,25%	\$ 693.000	0,00	0,00%	\$ 0	9,00	6%	\$ 693.000
6	Suplemento de transporte en camion alba a partir del Km 16	ruban	81.530,00	233,33	19.023.341,90	2.160,00	2,85%	\$ 503.993	0,00	0,00%	\$ 0	2.160,00	3%	\$ 503.993
CONTRATO						ACUMULADO			ANTERIOR			PRESENTE		
SUBTOTAL								\$ 3.461.421			\$ 0			\$ 3.461.421
RETENCIONES								0%			\$ 0			\$ 0
DESCUENTOS (Anticipo)														
SUBTOTAL								\$ 3.461.421			\$ 0			\$ 3.461.421
IVA								19%			\$ 657.670			\$ 657.670
TOTAL								\$ 4.119.091			\$ 0			\$ 4.119.091

DESCRIPCION	ACUMULADO VALOR	%	ANTERIOR	PRESENTE VALOR
DESCUENTO ANTICIPO	-	0%	-	-
RETENCION	-	-	-	-
Total =				

[Signature]
RUTAS DEL LOA
SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE