



ORD. N° 001602 /

- ANT.:** - Carta GG-IF AVO/193/2016 del 18.08.2016.
- ORD IF N°1466 del 28.07.2016.
:
- Carta GG-IF AVO/146/2016 del 07.07.2016.
- ORD IF N°1360 del 16.06.2016.
- Carta GG-IF AVO/112/2016 del 26.05.2016.
- ORD IF N°1279 del 05.05.2016.
- Carta GG-IF AVO/081/2016 del 14.04.2016.
- ORD IF N°1192 del 24.03.2016.
- Carta GG-IF AVO/044/2016 del 03.03.2016.
- ORD IF N°1094 del 11.02.2016.
- Carta GG-IF AVO/010/2016 del 21.01.2016.
- ORD IF N°1012 del 31.12.2015.
- Carta GG-IF AVO/207/2015 del 10.12.2015.
- ORD IF N°0935 del 19.11.2015.
- Carta GG-IF AVO/177/2015 del 29.10.2015.
- ORD IF N°0850 del 08.10.2015.
- Carta GG-IF AVO/149/2015 del 17.09.2015.
- ORD IF N°0757 del 28.08.2015.
- Carta GG-IF AVO/126/2015 del 07.08.2015.
- ORD IF N°0667 del 17.07.2015.
- Carta GG-IF AVO/106/2015 del 26.06.2015.
- ORD IF N°0593 del 05.06.2015.
- Carta GG-IF AVO/084/2015 del 15.05.2015.
- ORD IF N°0502 del 24.04.2015.
- Carta GG-IF AVO/035/2015 del 13.03.2015.
- Art. 1.9.1.2 de las Bases de Licitación AVO.



MAT.: - Revisión de la Versión M de los Otros Proyectos de Ingeniería de Detalle del Sector 2 del Contrato de Concesión "Américo Vespucio Oriente, Tramo: Av. El Salto - Príncipe de Gales".

INCL.: - Minuta de Observaciones para cada uno de los 16 Volúmenes de los Otros Proyectos de Ingeniería de Detalle del Sector 2 Versión en papel.
- CD con archivos de las 16 Minutas.

SANTIAGO, 08 SET. 2016

DE : RENÉ LABRA JARVIS
INSPECTOR FISCAL DE CONSTRUCCIÓN
CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE
TRAMO: AV. EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES

A : SR. FERNANDO VERGARA SOLAR
GERENTE GENERAL
SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.

Se acusa recibo de su Carta GG-IF AVO/193/2016 de fecha 18.08.2016, mediante la cual su representada hizo entrega de los Otros Proyectos de Ingeniería de Detalle en Versión M, del Sector 2, según los Volúmenes que se detallan más adelante, conforme lo indica el Artículo 1.9.1.2 de las Bases de Licitación.

Los Volúmenes de los Otros Proyectos de Ingeniería de detalle del Sector 2 entregados en la mencionada carta son los siguientes:

- Volumen 16 Estructuras Subterráneas y Soterradas. Incluye:
 - Volumen 16A Trinchera Cubierta: Inicio Sector 2 – Vitacura – Versión L.
 - Volumen 16B Trinchera Cubierta: Vitacura – Pdte. Riesco (Nudo Kennedy) – Versión J.
 - Volumen 16D Trinchera Cubierta: Pdte. Riesco – Martín de Zamora (Nudo Apoquindo) – Versión I.
 - Volumen 16H Pozos de Ventilación y Recintos Técnicos – Versión L.
- Volumen 19 Reposición de Servicios. Incluye:
 - Volumen 19C Poliductos – Versión M.
- Volumen 21 Paisajismo. Incluye:
 - Volumen 21 Paisajismo – Versión K.
- Volumen 22 Semaforización – Versión L.
- Volumen 32A Colector Vitacura – Versión D.
- Volumen 32B Colector Isabel La Católica – Versión B.

De los siguientes volúmenes, la Sociedad Concesionaria No entrega Volumen con Proyecto, solamente hace entrega de la Minuta de Respuestas a las Observaciones de la Inspección Fiscal enviadas el 28.07.2016:

- Volumen 16F Trinchera Cubierta: Martín de Zamora – Fin Sector 2 – PREFABRICADOS – sigue en Versión A.
- Volumen 16G Salidas de Emergencia – sigue en Versión J.
- Volumen 16I Trinchera Cubierta: Martín de Zamora – Fin Sector 2 – sigue en Versión G.
- Volumen 17A Obras estructurales sobre el Canal San Carlos – sigue en Versión E.
- Volumen 19D Afección a Obras Civiles – sigue en Versión E.
- Volumen 30 Instalaciones en Edificios y Áreas de Atención – sigue en Versión D.
- Volumen 31 Edificios y Áreas de Atención – sigue en Versión E.

Los proyectos entregados presentan una serie de observaciones que se detallan en las Minutas de Observaciones emitidas para cada uno de los Volúmenes del Proyecto y Minutas de Respuesta recibidos, las cuales se adjuntan en versión impresa y con un CD de respaldo.

Por otra parte, esta Inspección Fiscal mediante el ORD.IF N° 1579 del 31.08.2016, informó a la Sociedad Concesionaria la recepción del ORD. N° 9116 del Jefe del Departamento de Proyectos de Estructuras, de la División De Ingeniería - D.V. de fecha 25.08.2016, mediante el cual el DPE hace un análisis y emite un pronunciamiento respecto de la propuesta alternativa presentada por su representada donde señala: *“en relación al antecedente de la MAT., correspondiente a una definición a nivel conceptual, para la configuración de las losas intermedias en trinchera de dos niveles, consistente básicamente en un sistema de “pilotes largos”, donde se apoyará la losa superior, y un sistema independiente de pilotes cortos intercalados, para apoyo de la losa intermedia, este Departamento la considera satisfactoria, por lo cual la Sociedad Concesionaria, en base a este concepto, puede desarrollar el proyecto a nivel de ingeniería de detalle y presentarlo para su revisión.”*

Por lo anterior y tal como se informó en el ORD.IF N°1579 antes citado, en la presente revisión y respecto de los Volúmenes 16A, 16B, 16D, 16F y 16I, las observaciones relacionadas con la trinchera doble fueron cerradas. De acuerdo a este proceso la situación de dichos volúmenes y las Minutas de Observaciones es la siguiente:

- El Volumen 16A y su Minuta de Observaciones se cierra totalmente. Al ingresar la nueva propuesta se deberá denominar Volumen 16A-1 Trinchera Cubierta: Inicio Sector 2 – Vitacura, Propuesta Alternativa.
- El Volumen 16B se cierra respecto de la trinchera doble. Al ingresar la nueva propuesta se deberá denominar Volumen 16B-1 Trinchera Cubierta: Vitacura – Presidente Riesco (Nudo Kennedy), Propuesta Alternativa.

Se continúa con la revisión de los Ramales A, A1, 5A, 5 y 1C en trinchera simple, con lo cual esas observaciones se mantienen abiertas hasta su resolución.

- El Volumen 16D se cierra respecto de la trinchera doble. Al ingresar la nueva propuesta se deberá denominar Volumen 16D-1 Trinchera Cubierta: Presidente Riesco - Martín de Zamora (Nudo Apoquindo), Propuesta Alternativa.

Se continúa con la revisión de los Ramales Los Militares en trinchera simple, con lo cual esas observaciones se mantienen abiertas hasta su resolución.


- El Volumen 16F correspondiente a Prefabricados y su Minuta de Observaciones se cierra totalmente. Al ingresar la nueva propuesta se deberá denominar Volumen 16F-1 Trinchera Cubierta: Martín de Zamora - Fin Sector 2, Prefabricados - Propuesta Alternativa.
- El Volumen 16I y su Minuta de Observaciones se cierra totalmente. Al ingresar la nueva propuesta se deberá denominar Volumen 16I-1 Trinchera Cubierta: Martín de Zamora - Fin Sector 2, Propuesta Alternativa.

Conforme lo regulan las Bases de Licitación, la Sociedad Concesionaria posee un plazo máximo de 21 días corridos, a contar de la recepción del presente oficio, para entregar las Minutas de Respuestas y los Volúmenes de los Otros Proyecto de Ingeniería de Detalle del Sector 2 corregidos.

El detalle de las Minutas de Observaciones de los Otros Proyectos de Ingeniería de detalle, que se adjuntan es el siguiente:

- Volumen 16 Estructuras Subterráneas y Soterradas. Incluye:
 - Volumen 16A Trinchera Cubierta: Inicio Sector 2 – Vitacura –Versión L.
 - Volumen 16B Trinchera Cubierta: Vitacura – Pdte. Riesco (Nudo Kennedy) – Versión J.
 - Volumen 16D Trinchera Cubierta: Pdte. Riesco – Martín de Zamora (Nudo Apoquindo) – Versión I.
 - Volumen 16F Trinchera Cubierta: Martín de Zamora – Fin Sector 2 – PREFABRICADOS – Versión A.
 - Volumen 16G Salidas de Emergencia –Versión J.
 - Volumen 16H Pozos de Ventilación y Recintos Técnicos – Versión L.
 - Volumen 16I Trinchera Cubierta: Martín de Zamora – Fin Sector 2 –Versión G.
- Volumen 17A Obras estructurales sobre el Canal San Carlos –Versión E.
- Volumen 19 Reposición de Servicios. Incluye:
 - Volumen 19C Poliductos – Versión M.
 - Volumen 19D Afección a Obras Civiles –Versión E.
- Volumen 21 Paisajismo. Incluye:
 - Volumen 21 Paisajismo – Versión K.
- Volumen 22 Semaforización –Versión L.
- Volumen 30 Instalaciones en Edificios y Áreas de Atención –Versión D.
- Volumen 31 Edificios y Áreas de Atención –Versión E.
- Volumen 32A Colector Vitacura –Versión D.
- Volumen 32B Colector Isabel La Católica –Versión B.

Sin otro particular, se despide atentamente,



RENÉ LABRA JARVIS
INSPECTOR FISCAL DE CONSTRUCCIÓN
CONCESIÓN AMÉRICO VESPUCIO ORIENTE
TRAMO: AV. EL SALTO – PRÍNCIPE DE GALES



RLJ/JVZ/DFC
DISTRIBUCION:
- Destinatario.
- Archivo.