

Romina Scaff Ascencio, Electrotek E.I.R.L.

**Fabricación e Instalación de Equipos Viales,
Fabricación de Estructuras Metálicas,
Pintura Electroestática**

Hoevel 5241, Quinta Normal
Fono: 2998 7423
Web: www.electrotek.cl



electrotek

R.U.T.: 76.147.331 - K
FACTURA
N° 00457
457

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

19 de FEBRERO de 2015

Señor(es): **Sociedad Concesionaria San Jose Rutas del Loa S.A** R.U.T.: **76380242-6**

Dirección: **Alcantara 44** Comuna: **Las Condes**

Giro: **Concesiones de Carretera** Teléfono: **225941800**

Guía de Despacho N°: O/C N°: O/T N°: Cond. Venta: **30 Dias**

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento y seguridad vial Estado de Pago N° 5	1.958.520	1.958.520
<div data-bbox="343 1232 790 1533" data-label="Text"> <p>SOC. CONCES. SAN JOSÉ RUTAS DEL LOA S.A. RECIBIDO PARA SU ANÁLISIS NO IMPLICA ACEPTACIÓN 20 FEB 2015 Se dará curso una vez conformada la factura y aprobado el control de terceros</p> </div>			
Nombre:	R.U.T.:	Valor Neto	1.958.520
Firma:	Recinto:	Fecha:	372.119
<p>*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)*.</p>			% I.V.A. \$
<p>Miguel Angel Cannoni • Alcerreca 1460 • R.U.T.: 6.442.779-2 • Tel. 2773 5381* • Quinta Normal • Santiago</p>			2.330.639
<p>Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL</p>			TOTAL \$
<p>SEISCIENTOS TREINTA y NUEVE pesos.</p>			

CANCELADO, DE DE

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA FR. 000 131

Romina Scaff Ascencio, Electrotek E.I.R.L.

**Fabricación e Instalación de Equipos Viales,
Fabricación de Estructuras Metálicas,
Pintura Electroestática**

Hoevel 5241, Quinta Normal
Fono: 2998 7423
Web: www.electrotek.cl



electrotek

R.U.T.: 76.147.331 - K

FACTURA

N° 00457

457

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

19 de FEBRERO

de 2015

Señor(es): **Sociedad Consecionaria San Jose Rutas del Loa S.A**

R.U.T.: **76380242-6**

Dirección: **Alcantara 44**

Comuna: **Las Condes**

Giro: **Conseciones de Carretera**

Teléfono: **225941800**

Guía de Despacho N°:

O/C N°:

O/T N°:

Cond. Venta **30 Dias**

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento y seguridad vial Estado de Pago N° 5	1.958.520	1.958.520
Nombre:		R.U.T.:	1.958.520
Firma:		Recinto:	Fecha:
Valor Neto			372.119
% I.V.A. \$			2.330.639
TOTAL \$			

**COPIA DE FACTURA
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL**

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Miguel Angel Cannoni • Alcega 1460 • R.U.T.: 6.442.779-2 • Tel. 2773 5381 • Quinta Normal • Santiago

Son: **UNOS TREINTA MIL**

QUINIENTOS Y NUEVE PESOS.

CANCELADO, _____ DE _____ DE _____

TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

F3.EP - SUBCONTRATOS

ESTADO DE PAGO N°

5

 Subcontratista: **ELECTROTEK**

 Fecha: 20/02/2015

 Obra: Autopista El Loa


 Especialidad del Subcontrato: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACION


 Monto Contrato Original Neto: \$ 48.346.425,00


ITEM	Descripción	Precio Total \$	Avance Acumulado a la Fecha		Avance Anterior		Presente Estado de Pago	
			%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
1	Costo Total Trabajos Ejecutados	48.346.425	88,83%	42.947.084	84,57%	40.885.484	4,26%	2.061.600
	TOTAL COSTO DIRECTO			42.947.084		40.885.484		2.061.600
2	Devolución Anticipo			0		0		0
3	Retención	5%		2.147.354		2.044.274		103.080
4	Descuento							
	FACTURACIÓN AVANCE NETO			40.799.730		38.341.210		1.958.520
5	IVA 19%	19%						372.119
	TOTAL EP							2.330.639

Cuadro Estado Situación

Detalle	% Ejec mes	Total Ejec. Mes	Dev. Anticipo	Retención	Otros desc	Est-Pag (V.Bto)	Saldo
Est.Pago N°1	19,51%	9.433.088		471.654		8.961.434	38.913.337
Est.Pago N°2	23,42%	11.322.911		566.146		10.756.766	27.590.426
Est.Pago N°3	36,80%	17.792.471		889.624		16.902.847	9.797.955
Est.Pago N°4	4,83%	2.337.014		116.851		2.220.163	7.460.941
Est.Pago N°5	4,83%	2.061.600		103.080		1.958.520	5.399.341
Est.Pago N°6							
Est.Pago N°7							
Est.Pago N°8							
Est.Pago N°9							
Est.Pago N°10							
Acum a la Fecha	89,40%	42.947.084	0	2.147.354	0	40.799.730	


 Maik Rodríguez Sanz
 NOMBRE
 JEFE DE PRODUCCIÓN


 Jesús Pérez Jilarte
 NOMBRE
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 OBRA




 NOMBRE
 REPRESENTANTE SUBCONTRATO
 SUBCONTRATO

Fecha de Presentación: 20/02/2015 feb-15

Obras: Autopista El Loa
 Centro de Costo: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, SENALIZACION
 Especialidad: ELECTROTEK
 Subcontratista:

Pagos: \$ 48.346.425
 Ciudad: Calama
 Ruta: 78147311-K
 Fono: 2.998.74.23
 Anticipo: 0,00000000%
 Retención: 5%
 Presupuesto disponible: \$ 5.399.341

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO			ANTERIOR			PRESENTE		
						CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	VALOR
CONTRATO														
1	Reparación de Estructura a Monto de producción	m ²	100,00	\$1.120	7.721.000,00	228,700	153,135%	\$ 1.118.538.728	188,700	128,47%	\$ 9.777.138	40,000	27%	\$ 2.081.620
2	Prueba de arena experimental del tipo	m ³	8.000,00	\$ 250	2.000.000,00	690,000	10,001%	\$ 2.561.000	980,000	10,001%	\$ 2.081.000		0%	\$ 0
3	Tratamiento de agua	lit	300,00	2.100	630.000,00	0,000	0,001%	\$ 0	0,000	0,001%	\$ 0		0%	\$ 0
4	Spall especial de alta resistencia, para protección	m ²	78,50	191.800	15.013,00	224,005	282,845%	\$ 27.297.446	224,005	282,845%	\$ 27.297.446		0%	\$ 0
5	Spall especial para juntas de dilatación	lit	13,00	4.400	57.200,00	10,000	100,005%	\$ 819.500	10,000	100,005%	\$ 819.500		0%	\$ 0
CONTRATO														
						ACUMULADO			ANTERIOR			PRESENTE		
						SUBTOTAL		\$ 48.346.425			\$ 40.885.484			\$ 2.061.600
						RETENCIONES		5%			\$ 2.044.274			\$ 103.080
						DESCUENTOS (Anticipo)					\$ 40.793.730			\$ 1.958.520
						SUBTOTAL			19%		\$ 7.751.949			\$ 372.119
						IVA					\$ 48.051.679			\$ 2.239.639
						TOTAL					\$ 46.221.910			\$ 2.239.639
DESCUENTOS Y RETENCIONES														
DESCRIPCION						ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE					
DESCUENTO ANTICIPO						VALOR			VALOR					
RETENCION						2.147.351	5%		103.080					
TOTAL						2.147.351			103.080					



RUTAS DEL LOA
 SOCIEDAD CONCESIONARIA SANJOSE