

Romina Scaff Ascencio, Electrotek E.I.R.L.

**Fabricación e Instalación de Equipos Viales,  
Fabricación de Estructuras Metálicas,  
Pintura Electroestática**

Hoevel 5241, Quinta Normal  
Fono: 2998 7423  
Web: www.electrotek.cl



**electrotek**

R.U.T.: 76.147.331 - K

**FACTURA**

**N° 00430**  
430

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE  
FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

, 12 de DICIEMBRE de 2014

Señor(es): **Sociedad Concesionaria San Jose Rutas del Loa S.A** R.U.T.: **76380242-6**

Dirección: **Alcantara 44** Comuna: **Las Condes**

Ciudad: **Concepciones de Carretera** Teléfono: **225941800**

Guía de Despacho N°: O/C N°: O/T N°: Cond. Venta: **30 Dias**

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento y seguridad Vial Señalización Estado de Pago N° 3	16.902.847	16.902.847
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>SOC. CONCES. SAN JOSÉ RUTAS DEL LOA S.A. <b>RECIBIDO PARA SU ANÁLISIS NO IMPLICA ACEPTACIÓN</b></p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">12 DIC 2014</p> <p>Se dará curso una vez conformada la factura y aprobado el control de terceros</p> </div>			
Nombre:	R.U.T.:	Valor Neto	16.902.847
Firma:	Recinto:	Fecha:	% I.V.A. \$
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".			3.211.541
Miguel Angel Cannoni • Alcérrecra 1460 • R.U.T.: 6.442.779-2 • Tel. 2773 5381 • Quinta Normal • Santiago			TOTAL \$
Son: <b>VEINTE MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA y OCHO pesos.</b>			20.114.388

CANCELADO, DE DE ORIGINAL: CLIENTE



Romina Scaff Ascencio, Electrotek E.I.R.L.

Fabricación e Instalación de Equipos Viales,  
Fabricación de Estructuras Metálicas,  
Pintura Electroestática

Hoevel 5241, Quinta Normal  
Fono: 2998 7423  
Web: www.electrotek.cl



electrotek

001001FR.00044

R.U.T.: 76.147.331 - K

FACTURA

N° 00430

430

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE  
FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

, 12 de DICIEMBRE de 2014

Señor(es): Sociedad Consecionaria San Jose Rutas del Loa S.A R.U.T.: 76380242-6

Dirección: Alcantara 44 Comuna: Las Condes

Ciudad: Concesiones de Carretera Teléfono: 225941800

Guía de Despacho N°: O/C N°: O/T N°: Cond. Venta 30 Dias

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento y seguridad Vial Señalización  Estado de Pago N° 3 <i>fra. Mto mensual</i>	16.902.847	16.902.847
<p>Nombre: <i>Esther Lopez Cornejo</i> R.U.T.: <i>21.478.110-2</i></p> <p>Firma: _____ Recinto: _____ Fecha: <i>12/11/14</i></p> <p><i>COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL</i></p>		Valor Neto	16.902.847
<p>*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)*.</p> <p><i>Miguel Angel Cannoni • Alcérrec 1460 • R.U.T.: 6.442.779-2 • Tel. 2773 5381 • Quinta Normal • Santiago</i></p>		% I.V.A. \$	3.211.541
		TOTAL \$	20.114.388

Son: VEINTE MILLONES CIENTO CATORCE MIL TRESC

CIENTOS OCHENTA Y OCHO pesos

CANCELADO, DE DE

TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

F3.EP - SUBCONTRATOS

ESTADO DE PAGO N°

3


Subcontratista: ELECTROTEK


Fecha: 20/12/2014  
 Obra: Autopista El Lon  
 Especialidad del Subcontrato: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACION  
 Monto Contrato Original Neto: \$ 48.346.425,00


ITEM	Descripción	Precio Total \$	Avance Acumulado a la Fecha		Avance Anterior		Presente Estado de Pago	
			%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
1	Costo Total Trabajos Ejecutados	48.346.425	79,73%	38.548.470	42,93%	20.755.999	36,80%	17.792.471
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>			38.548.470		20.755.999		17.792.471
2	Devolución Anticipo			0		0		0
3	Retención	5%		1.927.424		1.037.800		889.624
4	Descuento							
	<b>FACTURACIÓN AVANCE NETO</b>			36.621.047		19.718.199		18.902.847
5	IVA 19%	19%						3.211.541
	<b>TOTAL EP</b>							20.114.388

Cuadro Estado Situación

Detalle	% Ejec mes	Total Ejec. Mes	Dev. Anticipo	Retención	Otros desc	Est-Pag (V.Bto)	Saldo
Est. Pago N°1	19,51%	9.433.088		471.654		8.961.434	28.913.337
Est. Pago N°2	23,42%	11.322.911		566.146		10.756.766	27.509.426
Est. Pago N°3	36,80%	17.792.471		889.624		16.902.847	0.707.655
Est. Pago N°4							
Est. Pago N°5							
Est. Pago N°6							
Est. Pago N°7							
Est. Pago N°8							
Est. Pago N°9							
Est. Pago N°10							
<b>Acum a la Fecha</b>	<b>79,73%</b>	<b>38.548.470</b>	<b>0</b>	<b>1.927.423</b>	<b>0</b>	<b>36.621.047</b>	

  
 Maik Rodríguez Sanz  
 NOMBRE  
 JEFE DE PRODUCCIÓN

  
 Jesús Pérez Jilarte  
 NOMBRE  
 ADMINISTRADOR DE OBRA  
 OBRA

  
 Hoewel 5241 - Quinta Normal  
 Tel: 56-2-9987422 www.electrotek.cl  
 NOMBRE  
 REPRESENTANTE SUBCONTRATO  
 SUBCONTRATO

Fecha de Presentación: 20/12/2014 di-14

Obra:	Autopista El Loa	Paseo	\$	Monto Neto Contrato	\$ 48.518.425
Ciudad:	Calama	Ciudad:		Anticipo:	0,000000%
Especialidad:	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, SERIALIZACION	Rol:	78187314	Retención:	5%
Subcontratista:	ELECTROTEC	Cerro:	2.918.74.23	Reservado disponible:	\$ 3.197.855

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	TOTAL	ACUJURADO		ANTERIOR		PRESENTE		
						CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD
<b>CONTRATO</b>												
1	Impugnación de licitación a favor de productividad	m2	150,00	91,542	7.731.000,00	150,000	100,00%	\$ 7.731.000,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00
2	Prueba y validación de procedimientos de trabajo	m2	6.000,00	3,729	22.650.000,00	728,000	12,13%	\$ 2.748.000,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00
3	Trabajo de mantenimiento preventivo	u4	300,00	2,261	678.000,00	0,000	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00
4	Trabajo de mantenimiento preventivo, trabajos de mantenimiento	m2	78,60	124,809	9.797.424,00	221,000	2,24%	\$ 27.000,00	149,28%	\$ 18.200,00	72,80%	\$ 8.800,00
5	Trabajo de mantenimiento preventivo, trabajos de mantenimiento	u4	10,00	84,600	846.000,00	10,000	100,00%	\$ 846.000,00	100,00%	\$ 846.000,00	100,00%	\$ 0,00
<b>CONTRATO</b>						<b>ACUJURADO</b>		<b>ANTERIOR</b>		<b>PRESENTE</b>		
SUBTOTAL						\$ 48.518.425		\$ 38.518.470		\$ 20.755.899		\$ 17.793.471
RETENCIONES						5%		\$ 1.927.424		\$ 1.037.800		\$ 889.624
DESCUENTOS (Accion)								\$ 3.682.164		\$ 10.718.189		\$ 18.800.247
SUBTOTAL								\$ 6.957.699		\$ 3.748.458		\$ 3.211.541
IVA						19%		\$ 43.529.646		\$ 23.454.657		\$ 20.114.338
TOTAL												

DESCRIPCION	ACUJURADO VALOR	%	ANTERIOR VALOR	PRESENTE VALOR
DESCUENTO ANTICIPO	1.927.424	5%		659.624
RETENCION				
TOTAL	1.927.424			659.624