

# Romina Scaff Ascencio, Electrotek E.I.R.L.

## Fabricación e Instalación de Equipos Viales, Fabricación de Estructuras Metálicas, Pintura Electroestática

Hoevel 5241, Quinta Normal

Fono: 2998 7423

Web: www.electrotek.cl



### electrotek

R.U.T.: 76.147.331 - K

**FACTURA**

**N° 00444**

444

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

19 de ENERO 2015

Señor(es): **Sociedad Concesionaria San Jose Rutas del Loa S.A**

R.U.T.: **76380242-6**

Dirección: **Alcantara 44**

Comuna: **Las Condes**

Giro: **Concesiones de Carreteras**

Teléfono: **225941800**

Guía de Despacho N°:

O/C N°:

O/T N°:

Cond. Venta **30 Dias**

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento y seguridad vial  Estado de Pago N° 4	2.220.163	2.220.163
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>SOC. CONCES. SAN JOSÉ RUTAS DEL LOA S.A.</b> <b>RECIBIDO PARA SU ANÁLISIS</b> <b>NO IMPLICA ACEPTACIÓN</b></p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">20 ENE 2015</p> <p>Se dará curso una vez conformada la factura y probado el control de terceros</p> </div>			
Nombre:	R.U.T.:	Valor Neto	2.220.163
Firma:	Recinto:	Fecha:	% I.V.A. \$ 421.831
<p>*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)*.</p> <p><small>Miguel Angel Cannoni • Alcérrecra 1460 • R.U.T.: 6.442.779-2 • Tel. 2773 5381 • Quinta Normal • Santiago</small></p>			TOTAL \$ 2.641.994

Son: **DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y**

**UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS**

CANCELADO, DE DE

**ORIGINAL: CLIENTE**

001001FR.000100

**Romina Scaff Ascencio, Electrotek E.I.R.L.**  
**Fabricación e Instalación de Equipos Viales,**  
**Fabricación de Estructuras Metálicas,**  
**Pintura Electroestática**

Hoevel 5241, Quinta Normal  
 Fono: 2998 7423  
 Web: www.electrotek.cl



**electrotek**

R.U.T.: 76.147.331 - K  
**FACTURA**  
 N° **00444**  
 444

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE  
 FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

19 de ENERO de 2015

Señor(es): **Sociedad Consecionaria San Jose Rutas del Loa S.A**

R.U.T.: **76380242-6**

Dirección: **Alcantara 44**

Comuna: **Las Condes**

Giro: **Conseciones de Carretera**

Teléfono: **225941800**

Guía de Despacho N°:

O/C N°:

O/T N°:

Cond. Venta **30 Dias**

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento y seguridad vial Estado de Pago N° 4	2.220.163	2.220.163
Nombre: _____ R.U.T.: _____		Valor Neto	2.220.163
Firma: _____ Recinto: _____ Fecha: _____		% I.V.A. \$	421.831
<small>*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)*.</small> <small>Miguel Angel Cannoni • Alcérreca 1460 • R.U.T.: 6.442.779-2 • Tel. 2773 5381 • Quinta Normal • Santiago</small>		TOTAL \$	2.641.994

COPIA DE FACTURA  
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

Son: **DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y**

**UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO pesos.**

CANCELADO, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO**

F3.EP - SUBCONTRATOS

**ESTADO DE PAGO N° 4**


Subcontratista: ELECTROTEK


 Fecha: 20/01/2015  
 Obra: Autopista El Loa  
 Especialidad del Subcontrato: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACION  
 Monto Contrato Original Neto: \$ 48.346.425,00


ITEM	Descripción	Precio Total \$	Avance Acumulado a la Fecha		Avance Anterior		Presente Estado de Pago	
			%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
1	Costo Total Trabajos Ejecutados	48.346.425	84,57%	40.885.484	79,73%	38.548.470	4,83%	2.337.014
	<b>TOTAL COSTO DIRECTO</b>			<b>40.885.484</b>		<b>38.548.470</b>		<b>2.337.014</b>
2	Devolución Anticipo			0		0		0
3	Retención	5%		2.044.274		1.927.424		116.851
4	Descuento							
<b>FACTURACIÓN AVANCE NETO</b>				<b>38.841.210</b>		<b>36.621.047</b>		<b>2.220.163</b>
5	IVA 19%	19%						421.831
<b>TOTAL EP</b>								<b>2.641.994</b>

**Cuadro Estado Situación**


Detalle	% Ejec. mes	Total Ejec. Mes	Dev. Anticipo	Retención	Otros desc	Est-Pag (V.Bto)	Saldo
Est. Pago N°1	19,51%	9.433.088		471.654		8.961.434	38.913.337
Est. Pago N°2	23,42%	11.322.911		566.146		10.756.766	27.590.426
Est. Pago N°3	36,80%	17.792.471		889.624		16.902.847	9.797.955
Est. Pago N°4	4,83%	2.337.014		116.851		2.220.163	7.460.941
Est. Pago N°5							
Est. Pago N°6							
Est. Pago N°7							
Est. Pago N°8							
Est. Pago N°9							
Est. Pago N°10							
<b>Acum a la Fecha:</b>	<b>84,57%</b>	<b>40.885.484</b>	<b>0</b>	<b>2.044.274</b>	<b>0</b>	<b>38.841.210</b>	

  
 Mark Rodriguez Sanz  
 NOMBRE  
 JEFE DE PRODUCCIÓN

  
 Jesús Pérez Jilarte  
 NOMBRE  
 ADMINISTRADOR DE OBRA  
 OBRA

  
 Miguel León Prado  
 NOMBRE  
 REPRESENTANTE SUBCONTRATO  
 SUBCONTRATO

  
 Electrotek  
 Miguel León Prado Rg. Santiago  
 Tel.: 56-2-8834332 www.electrotek.cl



DETALLE DE ESTADO DE PAGO N° 4

Fecha de Presentación: 2001/2015 ena-15

Obr.: Autopista El Loa	Pesos: \$	Monto Neto Contrato: 0,000000%	\$ 48.348.425
Centro de Costo: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VAL, SERIALIZACION	Ciudad: Calama	Anticipo: 0,000000%	
Especialidad: ELECTROTÉK	Rut: 7614731-K	Retención: 5%	
Subcontratista:	Fono: 2 998 74 23	Presupuesto disponible:	\$ 7.660.951

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO			ANTERIOR			PRESENTE		
						CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	VALOR
<b>CONTRATO</b>														
1	Reparación de Baches a 10cm de profundidad	m <sup>2</sup>	150,00	51,540	7.731.000,00	159.700	126,47%	\$ 9.777.138	159.700	100,47%	\$ 9.230.939	30,000	20%	\$ 1.546.200
2	Prueba yd técnica, especificaciones del UCP	m <sup>2</sup>	9.000,00	3.290	29.610.000,00	570,000	10,00%	\$ 2.861.000	760,000	8,33%	\$ 2.467.200	110,000	2%	\$ 463.800
3	Toda refinción incluida	ud	300,00	2.350	846.000,00	0,000	0,00%	\$ 0	0,000	0,00%	\$ 0	0,000	0%	\$ 0
4	Señal vertical defensiva incluida, Incluye postes naranja	m <sup>2</sup>	74,50	121,850	9.031.925,00	224,025	282,84%	\$ 27.297.448	221,165	289,66%	\$ 27.000.132	2,440	3%	\$ 297.314
5	Señal vertical protectora incluida, Incluye postes naranja	ud	10,00	44,500	445.000,00	10,000	100,00%	\$ 849.500	10,000	100,00%	\$ 849.500	0,000	0%	\$ 0
<b>CONTRATO</b>							<b>ACUMULADO</b>			<b>ANTERIOR</b>			<b>PRESENTE</b>	
SUBTOTAL					\$ 48.348.425		\$ 40.886.494		\$ 38.648.410		\$ 2.337.014			
RETENCIONES					5%		\$ 2.044.274		\$ 1.927.424		\$ 116.851			
DESCUENTOS (Anticipo)														
SUBTOTAL							\$ 38.841.210		\$ 36.621.047		\$ 2.220.163			
IVA					19%		\$ 7.379.830		\$ 6.957.999		\$ 421.831			
TOTAL							\$ 46.221.040		\$ 43.579.046		\$ 2.641.994			

DESCUENTOS Y RETENCIONES			
DESCRIPCION	ACUMULADO VALOR	%	ANTERIOR
DESCUENTO ANTICIPO	2.044.274	5%	
RETENCION			116.851
<b>TOTAL =</b>	<b>2.044.274</b>		<b>116.851</b>