

**OBRA PÚBLICA FISCAL CONCESIÓN  
INTERNACIONAL**

**CONCESIÓN VIAL RUTAS DEL LOA**

**ORD. N°: 0306 CCDJ 0039**

**ANT.:** - Memorandum N° 0955-2 de fecha 20.05.2015,  
de Abogado Jefe División Jurídica.  
- Ord. N° 0276 DGOP 0032 del 05/05/2015.

**MAT.:** Abogado Jefe División Jurídica Solicita  
Antecedentes Ord. N° 0276 DGOP 0032/2015.  
Propuesta aplicación de multa por  
incumplimiento de entrega de Proyecto de  
Ingeniería de Detalle, Proyecto Vial  
correspondiente al Sector B: Circunvalación  
Oriente a Calama, de acuerdo al Art. 1.9.1.2  
BALI.

**INC.:** -Res. DGOP 5304 Exento del 30/12/2014.  
-Res. DGOP 98 Exento del 14/01/2015.  
-Res. DGOP 390 Exento del 28/01/2015.  
-Res DGOP 1685 Exento del 14/04/2015.  
-Res DGOP 1683 Exento del 14/04/2015.  
-Res DGOP 1908 Exento del 29/04/2015.  
-Res DGOP 1909 Exento del 29/04/2015.  
-Res DGOP 1911 Exento del 29/04/2015.  
-LDO 36 del 06/04/2015.  
-ORD 241 DGOP 24 del 06/04/2015.  
-LDO 37 del 06/04/2015.  
-ORD 242 DGOP 25 del 06/04/2015.  
-ORD 266 SCRDL 108 del 22/04/2015.  
-LDO 45 del 24/04/2015.  
-ORD 267 DGOP 26 del 27/04/2015.  
-LDO 46 del 24/04/2015.  
-ORD 268 DGOP 27 del 27/04/2015.  
-LDO 47 del 24/04/2015.  
-ORD 269 DGOP 28 del 27/04/2015.  
-LDO 48 del 24/04/2015.  
-ORD 270 DGOP 29 del 27/04/2015.  
-ORD 238 SCRDL 92 del 01/04/2015.  
-LDO 50 del 27/04/2015.  
-ORD 271 DGOP 30 del 27/04/2015.  
-LDO 51 del 28/04/2015  
-ORD 272 DGOP 31 del 28/04/2015.  
-LDO 52 del 04/05/2015.  
-ORD 276 DGOP 32 del 05/05/2015.  
-LDO 15 del 05/01/2015.  
-LDO 17 del 15/01/2015.  
-LDO 21 del 02/02/2015.  
-LDO 53 del 04/05/2015.  
-LDO 40 del 20/04/2015.  
-LDO 54 del 04/05/2015.  
-LDO 39 del 20/04/2015.  
-LDO 55 del 04/05/2015.



**Santiago, 29 de Mayo de 2015**

**DE : INSPECTOR FISCAL DE CONTRUCCION(s)  
CONCESIÓN VIAL RUTAS DEL LOA**

**A : ABOGADO JEFE DIVISIÓN JURÍDICA  
COORDINACIÓN DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS**

En respuesta a la solicitud de antecedentes requeridos en Memorandum N° 0955-2, de fecha 20 de Mayo de 2015, que se refiere a la propuesta de multa efectuada por oficio: ORD 0276 DGOP 0032/2015, y con el objetivo de resolver su aplicación, informo a Ud. lo siguiente:

1.- Adjunto documentación citada en el ANT. del oficio N°0276 DGOP 0032/2015.  
-LDO 52 del 04/05/2015.

2.- La Sociedad Concesionaria SANJOSE Rutas del Loa S.A. no interpuso recurso de reposición ni efectuó descargos en contra de la notificación de proposición de multa.

3.- Respecto a la emisión de Informe de los aspectos establecidos en el artículo 1.8.11.1 de las Bases, con el fin de determinar el monto de multa a aplicar, informo a Ud.:

**a) Conducta diligente del Concesionario, previa a la infracción que se sanciona, en el cumplimiento de sus obligaciones.**

En relación a la conducta previa a la infracción que se sanciona, la Sociedad Concesionaria SANJOSE Rutas del Loa S.A., presentan multas aplicadas por incumplimientos contractuales graves, correspondiente a la no entrega de las boletas de garantía de construcción y el no pago de la segunda cuota de administración y control, los cuales se mantienen hasta la fecha.

Se adjuntan 3 multas con sus respectivas resoluciones, aplicadas previas a la infracción que se sanciona, que están relacionadas con la no entrega de las garantías de construcción en los periodos 28/07/2014 al 20/10/2014; 21/10/2014 al 23/12/2014 y 24/12/2014 al 04/03/2015.

Primera Multa: Resolución DGOP 5304/(Exento) del 30/12/2014, rectificada por Resolución DGOP 98/(Exento) del 14/01/2015.

Segunda Multa: Resolución DGOP 390/(Exento) del 28/01/2015.

Tercera Multa: Resolución DGOP 1685/(Exento) del 14/04/2015.

Se adjunta la Primera multa por no Pago de la Segunda Cuota de Administración y Control en el periodo 31/01/2015 al 04/03/2015.

Primera Multa: Resolución DGOP 1683/(Exento) del 14/04/2015.

Por otra parte, existen las siguientes multas adicionales ya aplicadas:

Una primera multa por incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Libro de Obra, de acuerdo a Art. 1.9.2.3 de las BALI.

Primera Multa: Resolución DGOP 1908/(Exento) del 29/04/2015.

Otra primera multa por incumplimiento del sometimiento a la aprobación del Inspector Fiscal, del documento Planificación y Mantenimiento de Desvíos de Tránsito, en el periodo 01/03/2015 al 08/03/2015.

Primera Multa: Resolución DGOP 1909/(Exento) del 29/04/2015.

Conjuntamente con las multas anteriores existe una primera multa por incumplimiento del plazo de respuesta a observaciones realizadas por la Inspección Fiscal, al documento Monografía y Catastro, de los Proyectos de Ingeniería de Detalle ejecutados por el Concesionario, en el periodo 05/03/2015 al 06/03/2015.

Primera Multa: Resolución DGOP 1911/(Exento) del 29/04/2015.

Todas las multas cursadas a la fecha, cuya fecha de pago ha vencido, no han sido pagadas por la Sociedad Concesionaria SANJOSE Rutas del Loa S.A., lo cual ha sido debidamente informado al Jefe de División de Construcción CCOP.

Además, previo a la infracción que se sanciona, se han notificado a la Sociedad Concesionaria y se han propuesto al Director General de Obras Públicas, las siguientes multas aún no aplicadas:

Art. BAU Incumplimiento	Concepto	Oficio Instrucción IF - SC		Libro de Obra IF-SC		IF - DGOP Proposición Multa	
		Oficio N°	Fecha	Notificación Proposición Multa a SC	Fecha	Oficio N°	Fecha
1.8.11 Garantía de Construcción	4° Incumplimiento en el plazo de entrega de la Garantía de Construcción 05/03/2015 al 31/03/2015			LDO 36	06-04-2015	241 DGOP 24	06-04-2015
1.12.2.1.1 Pagos al Estado por Concepto de Administración y Control del Contrato de Concesión	2° Incumplimiento en el pago de la 2° cuota de Administración y Control 05/03/2015 al 31/03/2015			LDO 37	06-04-2015	242 DGOP 25	06-04-2015
1.8.15 Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	1° Incumplimiento en el entrega a cartas por daños a terceros dentro del area de Concesión.	266 SCRDL 108	22-04-2015	LDO 45	24-04-2015	267 DGOP 26	27-04-2015
1.8.15 Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	2° Incumplimiento en el entrega a cartas por daños a terceros dentro del area de Concesión.	266 SCRDL 108	22-04-2015	LDO 46	24-04-2015	268 DGOP 27	27-04-2015
1.8.15 Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	3° Incumplimiento en el entrega a cartas por daños a terceros dentro del area de Concesión.	266 SCRDL 108	22-04-2015	LDO 47	24-04-2015	269 DGOP 28	27-04-2015
1.8.15 Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros	4° Incumplimiento en el entrega a cartas por daños a terceros dentro del area de Concesión.	266 SCRDL 108	22-04-2015	LDO 48	24-04-2015	270 DGOP 29	27-04-2015
1.9.1.2 De Los Proyectos de Ingeniería de Detalle Ejecutados por el Concesionario	Incumplimiento del Plazo de Respuesta a Obs. a Declaración Impacto Ambiental Empréstitos Ruta 25	238 SCRDL 92	01-04-2015	LDO 50	27-04-2015	271 DGOP 30	27-04-2015
1.8.9 Pagos al Estado por Concepto de Adquisiciones y Expropiaciones del Contrato de Concesión	Incumplimiento en el pago de 300.000 UF Pagos al Estado por Concepto de Adquisiciones y Expropiaciones del Contrato de Concesión. 24/04/2015 al 27/04/2015			LDO 51	28-04-2015	272 DGOP 31	28-04-2015

**b) La circunstancia de haber adoptado las medidas necesarias o conducentes para mitigar o reparar los efectos de la infracción.**

La Sociedad Concesionaria SANJOSE Rutas del Loa S.A. a la fecha no ha presentado entrega de Proyecto de Ingeniería de Detalle, Proyecto Vial correspondiente al Sector B: Circunvalación Oriente a Calama.

- La Inspección Fiscal, a través de Nota en Libro de Obras 52, de fecha 04/05/2015, notificó a la Sociedad Concesionaria la proposición de multa al DGOP, por incumplimiento en la entrega de Proyecto de Ingeniería de Detalle, Proyecto Vial correspondiente al Sector B: Circunvalación Oriente a Calama, de acuerdo lo indicado en el Art. 1.9.1.2. de las Bases de Licitación
- La inspección Fiscal propuso al DGOP, en oficio ORD 276 DGOP 32 del 05/05/2015, la multa por el incumplimiento en la entrega de Proyecto de Ingeniería de Detalle, Proyecto Vial correspondiente al Sector B: Circunvalación Oriente a Calama.

**c) Incumplimiento reiterado de la obligación que da lugar a la sanción.**

Esta es la primera multa por el incumplimiento de la obligación que da lugar a esta sanción.

**d) Acumulación de multas durante la vigencia del contrato.**

Durante la vigencia del contrato, se han aplicado 7 (siete) multas de acuerdo al siguiente cuadro:



N°	Art. BAU Incumplimiento	Concepto	Resolución Aplicación de Multa	Libro de Obra IF-SC	
				Notificación Aplicación Multa	Fecha
1	1.8.1.1 Garantía de Construcción	1° Incumplimiento en el plazo de entrega de la Garantía de Construcción 28/07/2014 al 20/10/2014	Res. DGOP 5304/Exento del 30/12/2014	LDO 15	05-01-2015
			Res. DGOP 98/Exento del 14/1/2015 Rectifica Res. 5304/Exento del 30/12/2014	LDO 17	15-01-2015
2	1.8.1.1 Garantía de Construcción	2° Incumplimiento en el plazo de entrega de la Garantía de Construcción 21/10/2014 al 23/12/2014	Res. DGOP 390/Exento del 28/1/2015	LDO 21	02-02-2015
3	1.9.2.3 Libro de Obras	1° Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Libro de Obra	Res. DGOP 1908/Exento del 29/4/2015	LDO 53	04-05-2015
4	1.12.2:1.1 Pagos al Estado por Concepto de Administración y Control del Contrato de Concesión	1° Incumplimiento en el pago de la 2° cuota de Administración y Control 31/01/2015 al 04/03/2015	Res. DGOP 1683/ Exento del 14/04/2015	LDO40	20-04-2015
5	1.9.2.8 Planificación y Mantenión de Desvíos de Tránsito	1° Incumplimiento del Sometimiento a la aprobación del IF 01/03/2015 al 8/03/2015	Res. DGOP 1909/Exento del 29/4/2015	LDO 54	04-05-2015
6	1.8.1.1 Garantía de Construcción	3° Incumplimiento en el plazo de entrega de la Garantía de Construcción 24/12/2014 al 04/03/2015	Res. DGOP 1685/Exento del 14/04/2015	LDO 39	20-04-2015
7	1.9.1.2 De Los Proyectos de Ingeniería de Detalle Ejecutados por el Concesionario	1° Incumplimiento del Plazo de Respuesta a Obs. Monografías y Catastro 05/03/2015 al 06/03/2015	Res. DGOP 1911/Exento del 29/4/2015	LDO 55	04-05-2015

4.- En relación a la solicitud de algún nuevo antecedente que pueda ser de utilidad para analizar la propuesta de multa efectuada, esta Inspección Fiscal no tiene más antecedentes que los indicados.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,



**VICTOR NEIRA RIVAS**  
 Inspector Fiscal (s)  
 Concesión Vial Rutas del Loa

VNR/JMRB/CLM/AMG/psv

**DISTRIBUCION**

- Destinatario
- Jefe de División de Construcción
- Archivo Inspección Fiscal

PROCESO N° \_\_\_\_\_/