

Romina Scaff Ascencio, Electrotek E.I.R.L.

Fabricación e Instalación de Equipos Viales, Fabricación de Estructuras Metálicas, Pintura Electroestática

Hoevel 5241, Quinta Normal
Fono: 2998 7423
Web: www.electrotek.cl



electrotek

R.U.T.: 76.147.331 - K
FACTURA
N° 00466
466

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

17 de **ABRIL** 2015^{de}

Señor(es): **Sociedad Consecionaria San Jose Rutas del Loa S.A** R.U.T.: **76380242-6**

Dirección: **Alcantara 44** Comuna: **Las Condes**

Giro: **Conseciones de Carretera** Teléfono: **225941800**

Guía de Despacho N°: O/C N°: O/T N°: Cond. Venta: **30 Dias**

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento y seguridad vial Estado dde Pago N° 6	13.544.131	13.544.131
<div data-bbox="327 1274 774 1564" data-label="Text"> <p>SOC. CONCES. SAN JOSÉ RUTAS DEL LOA S.A. RECIBIDO PARA SU ANÁLISIS NO IMPLICA ACEPTACIÓN</p> <p>17 ABR 2015</p> <p>Se dará curso una vez conformada la factura y aprobado el control de terceros</p> </div>			
Nombre:	R.U.T.:	Valor Neto	13.544.131
Firma:	Recinto:	Fecha:	% I.V.A. \$
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".			2.573.385
Miguel Angel Cannoni • Alcérrecca 1460 • R.U.T.: 6.442.779-2 • Tel. 2773 5381 • Quinta Normal • Santiago			TOTAL \$
Son: DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MILQUINIENTOS DIECISEIS pesos.			16.117.516

CANCELADO, DE DE

ORIGINAL: CLIENTE

00/001PR.000 173

Romina Scaff Ascencio, Electrotek E.I.R.L.
Fabricación e Instalación de Equipos Viales,
Fabricación de Estructuras Metálicas,
Pintura Electroestática

Hoewel 5241, Quinta Normal
Fono: 2998 7423
Web: www.electrotek.cl



electrotek

R.U.T.: 76.147.331 - K
FACTURA
N° 00466

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31.Diciembre.2015

17 de ABRIL 2015 de

Señor(es): **Sociedad Consecionaria San Jose Rutas del Loa S.A** R.U.T.: **76380242-6**
Dirección: **Alcantara 44** Comuna: **Las Condes**
Giro: **Conseciones de Carretera** Teléfono: **225941800**
Guía de Despacho N°: O/C N°: O/T N°: Cond. Venta: **30 Dias**

Por lo siguiente:

Cantidad	DETALLE	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento y seguridad vial Estado dde Pago N° 6	13.544.131	13.544.131

COPIA DE FACTURA
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

Nombre:	R.U.T.:	Valor Neto	13.544.131
Firma:	Recinto:	% I.V.A. \$	2.573.385
Fecha:		TOTAL \$	16.117.516

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Miguel Angel Cannoni • Alcérrec 1460 • R.U.T.: 6.442.779-2 • Tel. 2773 5381 • Quinta Normal • Santiago

Son: DIECISEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE
MIL QUINIENTOS DIECISEIS pesos-

CANCELADO, _____ DE _____ DE _____

TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO

F3.EP - SUBCONTRATOS

ESTADO DE PAGO N°

6


Subcontratista: **ELECTROTEK**


Fecha: 15/04/2015
 Obra: Autopista El Loa
 Especialidad del Subcontrato: MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACION
 Monto Contrato Original Neto: \$ 48.346.425,00


ITEM	Descripción	Precio Total \$	Avance Acumulado a la Fecha		Avance Anterior		Presente Estado de Pago	
			%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO
1	Costo Total Trabajos Ejecutados	48.346.425	118,32%	57.204.064	88,83%	42.947.084	29,49%	14.256.980
	TOTAL COSTO DIRECTO			57.204.064		42.947.084		14.256.980
2	Devolución Anticipo			0		0		0
3	Retención	5%		2.960.203		2.147.354		712.849
4	Descuento							
	FACTURACIÓN AVANCE NETO			54.343.861		40.799.730		13.544.131
5	IVA 19%	19%						2.573.385
	TOTAL EP							16.117.516

Cuadro Estado Situación

Detalle	% Ejec mes	Total Ejec. Mes	Dev. Anticipo	Retención	Otros desc	Est-Pag (V.Bto)	Saldo
Est.Pago N°1	19,51%	9.433.088		471.654		8.961.434	38.913.337
Est.Pago N°2	23,42%	11.322.911		566.146		10.756.766	27.590.426
Est.Pago N°3	36,80%	17.792.471		889.624		16.902.847	9.797.955
Est.Pago N°4	4,83%	2.337.014		116.851		2.220.163	7.460.941
Est.Pago N°5	4,26%	2.081.600		103.080		1.978.520	5.399.341
Est.Pago N°6	29,49%	14.256.980		712.849		13.544.131	-8.857.639
Est.Pago N°7							
Est.Pago N°8							
Est.Pago N°9							
Est.Pago N°10							
Acum a la Fecha	118,32%	57.204.064	0	2.960.203	0	54.343.861	


Maik Rodríguez Sanz
 NOMBRE
 JEFE DE PRODUCCIÓN


Jesús Pérez Jilarte
 NOMBRE
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 OBRA


REPRESENTANTE SUBCONTRATO
 NOMBRE
 SUBCONTRATO

Fecha de Presentación: 15/04/2015 abr-15

Presos	\$	\$ 48.346.425
Ciudad:	Calama	
Ret:	7614231-K	
Fono:	2 998 74 23	
Monto Neto Contrato	0,000000%	
Anticipo:	5%	
Retención:	5%	
Presupuesto disponible:		-\$ 8.857.639

Antopista El Ojo

MAINTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL, SEÑALIZACIÓN ELECTROTEK

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO			ANTERIOR			PRESENTE			
					CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	MONTO	CANTIDAD	%	VALOR	
CONTRATO														
1	Separación de Baches a 10cm de profundidad	m ²	150,00	51,560	7.731,600,00	459,700	333,13%	\$ 25.754,638	229,700	153,13%	\$ 11.838,738	270,000	180%	\$ 13.915,800
2	Pintura vial estanca, especificaciones del MOP	m ²	6,000,00	3,200	29,610,000,00	900,000	10,00%	\$ 2.961,000	900,000	10,00%	\$ 2.961,000	0,000	0%	\$ 0
3	Techar perforación, estanca	td	300,00	2,780	831,000,00	0,000	0,00%	\$ 0	0,000	0,00%	\$ 0	0,000	0%	\$ 0
4	Señal vertical definitiva estanca, incluye poste omega	m ²	78,50	121,850	9.311,835,00	228,820	298,50%	\$ 277,638,626	224,075	292,84%	\$ 272,997,446	2.000	4%	\$ 341,180
5	Balizo vertical provisorio estanca, incluye poste omega	td	10,00	4,199	649,600,00	10,000	100,00%	\$ 849,500	10,000	100,00%	\$ 849,500	0,000	0%	\$ 0
CONTRATO					\$ 48.346.425									
SUBTOTAL					\$ 87.204.064						\$ 42.947.084			\$ 14.256.989
RETENCIONES					5%						\$ 2.147.354			\$ 712.849
DESCUENTOS (Anticipo)														
SUBTOTAL											\$ 64.343.861			\$ 13.544.131
IVA					19%						\$ 10.325.334			\$ 2.573.395
TOTAL											\$ 64.669.195			\$ 16.117.516

DESCUENTOS Y RETENCIONES

DESCRIPCION	ACUMULADO VALOR	%	ANTERIOR	PRESENTE VALOR
DESCUENTO ANTICIPO	2.860.203	5%		712.849
RETENCION				
Total =	2.860.203			712.849

[Handwritten signatures and notes]
 Max 2002.0002
 Juan Páez