

DISTRIBUCION
Consortio Constructora AVO

| AREA | Conocimiento | Acción |
|------------------------|--------------|--------|
| Gerencia General | ✓ | |
| Jefe de Obra | ✓ | |
| Administración | | |
| Aprovisionamiento | | |
| Asesoría Jurídica | | |
| Auscultación | | |
| Calidad | | |
| Compras | | |
| Delineantes | | |
| Desvíos Tráficos | | |
| Gestión Contractual | ✓ | |
| Instalaciones | | |
| Medio Ambiente | | |
| Ofi. Técnica Económica | | |
| Ofi. Técnica Obra | ✓ | |
| Paisajismo | | |
| Parque de Maquinarias | | |
| Producción | | |
| Salud y Seguridad | | |
| Servicios Afectados | | |
| Topografía | | |

Días para responder

RECEPCION

- 4 DIC 2017

Consortio Constructora AVO
SACYR - OHL

Hora:

Santiago, 14 de noviembre de 2017
GG-IF AVO/417/2017

ANT.: ORD. N° 2671 de 24.10.17
GG-IF AVO/333/2017 de 03.10.17
ORD. N° 2541 de 12.09.17
GG-IF AVO/278/2017 de 22.08.17
ORD. N° 2408 de 01.08.17
GG-IF AVO/221/2017 de 11.07.17
ORD. N° 2308 de 20.06.17
GG-IF AVO/171/2017 de 30.05.17
ORD. N° 2208 de 09.05.17
GG-IF AVO/122/2017 de 18.04.17
ORD. N° 2096 de 29.03.17
GG-IF AVO/073/2017 de 08.03.17
ORD. N° 1996 de 15.02.17
ORD. N° 1937 de 26.01.17
ORD. N° 1936 de 26.01.17
GG-IF AVO/020/2017 25.01.17
ORD. N° 1881 de 04.01.17
GG-IF AVO/323/2016 de 14.12.16
GG-IF AVO/322/2016 de 14.12.16
GG-IF AVO/321/2016 de 14.12.16
ORD. N° 1785 de 23.11.16
GG-IF AVO/286/2016 de 10.11.16
ORD. N° 1696 de 20.10.16
GG-IF AVO/242/2016 de 29.09.16
ORD. N° 1602 de 08.09.16
ORD. N° 1579 de 31.08.16

GG-IF AVO/193/2016 de 18.08.16
ORD. N° 1466 de 28.07.16
GG-IF AVO/146/2016 de 07.07.16
ORD. N° 1360 de 16.06.16
GG-IF AVO/112/2016 de 26.05.16
ORD. N° 1279 de 05.05.16
GG-IF AVO/081/2016 de 14.04.16
ORD. N° 1192 de 24.03.16
GG-IF AVO/044/2016 de 03.03.16
ORD. N° 1094 de 11.02.16
GG-IF AVO/010/2016 de 21.01.16
ORD. N° 1012 de 31.12.15
GG-IF AVO/207/2015 de 10.12.15
ORD. N° 935 de 19.11.15
GG-IF AVO/177/2015 de 29.10.15
ORD. N° 850 de 08.10.15
GG-IF AVO/149/2015 de 17.09.15
ORD. N° 757 de 28.08.15
GG-IF AVO/126/2015 de 07.08.15
ORD. N° 667 de 17.07.15
GG-IF AVO/106/2015 de 26.06.15
ORD. N° 593 de 05.06.15
GG-IF AVO/084/2015 de 15.05.15
ORD. N° 502 de 24.04.15
GG-IF AVO/035/2015 de 13.03.15
Art. 1.9.1.2 Bases de Licitación

Señor
René Labra Jarvis
Inspector Fiscal de Construcción
Concesión Américo Vespucio Oriente
Tramo: Av. El Salto – Príncipe de Gales
Presente

RECIBIDO
Inspección Fiscal AVO
Fecha Recepción 14/11/2017
Hora: 18 : 00

MAT.: Responde Oficio Ordinario N° 2671, y hace entrega de las Minutas de Respuestas de los Volúmenes 32A (Colector Vitacura) y 32B (Colector Isabel La Católica), de los Otros Proyectos (Complementarios) de Ingeniería de Detalle del Sector 2, Concesión Américo Vespucio Oriente. Tramo: Av. El Salto – Príncipe de Gales y hace entrega del Volumen 32A en Versión G.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, damos respuesta al Oficio Ordinario N° 2671 del ANT., conforme al cual, esa Inspección Fiscal acusa recibo de nuestra carta GG-IF AVO/333/2017, de fecha 03 de octubre de 2017, mediante la cual, esta Sociedad Concesionaria hizo entrega de la Minuta de Respuestas del Volumen 32A (Colector Vitacura) y entrega de la Versión E del Volumen 32B (Colector Isabel La Católica), de los Otros Proyectos (Complementarios) de Ingeniería de Detalle del Sector 2, conforme a lo establecido en el artículo 1.9.1.2 de las Bases de Licitación AVO.



Al respecto, esa Inspección Fiscal informa que los referidos proyectos presentan una serie de observaciones que se detallan en las Minutas de Observaciones emitidas para los Volúmenes 32A (Versión F) y 32B (Versión E) del Proyecto, otorgando un plazo de 21 días corridos para entregar las Minutas de Respuestas y los Volúmenes 32A (Colector Vitacura) y 32B (Colector Isabel La Católica) del Sector 2, debidamente corregidos.

Así, al tenor de lo informado por esa Inspección Fiscal mediante el Ordinario N° 1936, de 26 de enero de 2017, donde declara "(...) *improcedente de considerar las obras del Colector Isabel La Católica como obras adicionales susceptibles de compensación*", en base a lo contenido en los Memorándum N° 089 y 1910-2, de la División Jurídica de la CCOP, de 28 de octubre de 2016 y 16 de enero de 2017, respectivamente; cabe informar que de acuerdo a lo señalado en el punto 7 de dicho Memorándum N° 089 y tal como ha sido expuesto respectivamente en diversas cartas, esta Sociedad Concesionaria considera que los hechos descritos constituyen una discrepancia, por lo que se encuentra preparando los antecedentes necesarios para recurrir a los mecanismos que el contrato de concesión y la legislación vigente establecen para dar solución a este tipo de discrepancias. Lo anterior, concurre asimismo, para el caso del Colector Vitacura.

Respecto a lo señalado por esa Inspección Fiscal, en sus últimos Ordinarios del ANT, que comunica al Concesionario que debe continuar con el desarrollo de los Proyectos de Ingeniería de Detalle y cumplir con las obligaciones del artículo 1.9.1.2 de las Bases de Licitación AVO-sin perjuicio que proceda a recurrir a los mecanismos considerados en las Bases del Contrato, si a su juicio estima que existen discrepancias-, además de no suspender la ejecución y entrega de los Proyectos bajo las responsabilidades citadas del artículo 1.9.1.2; esta Sociedad Concesionaria, ante la instrucción de esa Inspección Fiscal, hace entrega de los siguientes volúmenes, los cuales se encuentran en desarrollo según los caudales de diseño establecidos por esa Inspección Fiscal a través de sus Minutas de observaciones, entregando mediante la presente:

- Volumen 32A - Colector Vitacura: Versión G (Noviembre 2017), y se hace entrega de Minuta de Respuestas.
- Volumen 32B - Colector Isabel La Católica: Se mantiene Versión E (Octubre 2017) y se hace entrega de Minuta de Respuestas.

Lo anterior, es sin perjuicio de nuestro recurso de apelación ante el DGOP (ref. GG-DGOP AVO/004/2017 de 24 de mayo de 2017), en contra de lo resuelto en el Oficio Ordinario N° 2230 de esa Inspección Fiscal, toda vez que esta Sociedad Concesionaria reitera y ratifica que lo resuelto por esa Inspección Fiscal en orden a declarar improcedente que las obras asociadas a los colectores sean consideradas obras adicionales, y por tanto, sean susceptibles de compensaciones o pagos extraordinarios, no encuentra justificación fáctico y jurídica alguna, pues excede las atribuciones de esa Inspección Fiscal, y asimismo, vulnera los derechos contemplados en el Contrato de Concesión, conforme ya tantas veces se ha expuesto.

Asimismo, es sin perjuicio de la expresa reserva de derechos y acciones que esta Sociedad Concesionaria ha formulado y reitera en este acto, ya que ha visto lesionados gravemente sus derechos emanados del Contrato de Concesión y se han vulnerado los principios rectores de la contratación administrativa, a saber, el principio de buena fe, equidad y el equilibrio económico financiero del contrato.

Por lo expuesto, a esta Sociedad Concesionaria no le resta más que hacer reserva de sus derechos y acciones que le corresponden por los atrasos que esta situación está generando y los sobrecostos que de ellos se derivan, como asimismo para el caso en que dichas exigencias fueran ordenadas por los



mecanismos contractuales pertinentes, caso en que corresponderá la debida compensación económica de acuerdo a los criterios establecidos en el Contrato de Concesión.

Finalmente, se adjunta la Declaración Jurada de Responsabilidad debidamente suscrita por los representantes legales de esta Sociedad Concesionaria, en los términos indicados y exigidos en el inciso décimo tercero del artículo 1.9.2.1 de las Bases de Licitación AVO.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Fernando Vergara Solar
Gerente General
Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.

FVS/JV/NEV


Incl.: 4 copias digitales y 4 copias físicas.


c.c.: Aconex.

DECLARACIÓN JURADA DE RESPONSABILIDAD

En Santiago de Chile, a 14 de noviembre de 2017, comparecen, don **FERNANDO RAMÓN VERGARA SOLAR**, cédula nacional de identidad número 8.372.264-9, y don **JESÚS ENRIQUE DÍEZ FERNÁNDEZ**, cédula de identidad para extranjeros número 24.646.769-2, ambos en representación de **SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.**, Rol Único Tributario número 76.376.061-8, quienes vienen en declarar bajo juramento que se hacen responsables de la total integración, compatibilidad y coherencia de la **Versión G del Volumen 32A (Colector Vitacura) de los Otros Proyectos (Complementarios) de Ingeniería de Detalle, del Sector 2, del Contrato de Concesión “Américo Vespucio Oriente, Tramo: Av. El Salto – Príncipe de Gales”**, elaborado de acuerdo a lo señalado en el artículo 1.9.1.2 de las Bases de Licitación del mencionado Contrato de Concesión, que se acompañan a esta presentación. Asimismo, declaran bajo juramento que se hacen responsables por el contenido y la calidad de la documentación que se acompaña a esta presentación, y de todo error contenido en ella, asumiendo a su entero cargo, costo y responsabilidad la definición e implementación de las medidas correctivas que sean necesarias para subsanar dichos errores, tanto en la Etapa de Construcción de las obras como en la Etapa de Explotación. Se deja constancia que la presente declaración se efectúa en cumplimiento de lo indicado en el Artículo 1.9.1.2 de las referidas Bases de Licitación.

La personería de don Fernando Ramón Vergara Solar, y don Jesús Enrique Díez Fernández, para actuar en nombre y representación de Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A. consta de la escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo con fecha 24 de julio de 2014.


Fernando Ramón Vergara Solar
pp. Sociedad Concesionaria
Vespucio Oriente S.A.


Jesús Enrique Díez Fernández
pp. Sociedad Concesionaria
Vespucio Oriente S.A.